

46. 4dB(A)-49. 7dB(A) 之间, 厂界噪声检测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2 类昼间 60dB(A)、夜间 50dB(A) 排放标准。

## 2、固体废物:

固体废物主要为下脚料、过滤棉尘、胶桶、废活性炭和生活垃圾。下脚料: 根据企业提供资料, 纵切工序中产生下脚料约为 5t/a, 其中约 2 吨能重新利用的, 重新收集后充当原料利用。另外约 3 吨外售。过滤棉尘: 根据企业提供资料, 过滤棉尘量为 0.45t/a, 集中收集后充当原料利用。胶桶: 根据企业提供资料, 浸胶烘干工艺产生胶桶, 产生量约为 10 个/a, 集中收集后由原料提供商回收利用。废活性炭: 根据企业提供资料, 活性炭吸附罐会产生一定废活性炭, 属于危险废物, 危废类别为 HW49, 废活性炭每半年更换一次, 每次产生 160kg, 现还未产生废活性炭, 待产生后委托有 HW49 危废处理资质的单位进行处置。生活垃圾: 根据企业提供资料, 生活垃圾产生量为 4.5t/a, 生活垃圾定时收集, 垃圾桶密封无渗漏, 集中收集后, 由环卫部门定期清运处理, 不外排。

## 四、验收结论

验收组经现场检查并审阅有关资料, 验收资料齐全, 项目基本落实了环评及批复的要求, 项目竣工环境保护验收合格。

## 五、建议和要求

1、加强治污设施的运行管理, 确保各项污染物稳定达标排放,